

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๖๗๗,๘๗๕ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน ๒๔ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๓,๒๕๕,๔๙๗.๒๖ บาท
งบประมาณคงเหลือ ๕๒๓,๐๐๒.๗๔ บาท
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๐,๓๙๓,๕๓๙ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๘,๒๗๕,๙๔๐ บาท

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
แผนงานการศึกษา									
๑.จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	๒,๐๐๐		√		๗๐๐	๑,๔๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๒.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	√			๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙	กองการศึกษา	
๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษา	๒๒๙,๔๔๐			√		๒๒๙,๔๔๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๔.พัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ	๑๘๐,๐๐๐			√		๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๕.เพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์	๕๐,๐๐๐	√			๖๒,๕๗๕	๑๗,๕๗๕	ก.พ.๖๙ - พ.ค.๖๘	กองการศึกษา	
๖.ส่งเสริมรักการอ่าน	๖๐,๐๐๐			√		๖๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - มิ.ย.๖๘	กองการศึกษา	
๗.จัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๘,๐๐๐		√		๔๕,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๘.จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	๔๕๖,๐๐๐		√		๑๔๒,๕๐๐	๘๕,๕๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๙.คาราวานแหล่งการเรียนรู้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ร้อนพิบูลย์	๒๐,๐๐๐	√			๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.พ.๖๙	กองการศึกษา	
๑๐.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	√			๑๙๖,๗๔๘	๓,๒๕๒	ม.ค.๖๙	กองการศึกษา	
๑๑.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๖๒๑,๔๓๕		√		๑๖๒,๑๐๐	๔๕๙,๓๓๕	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๑๒.อุดหนุนโครงการทักษะ ภาษาต่างประเทศโรงเรียน ร้อนพิบูลย์	๒๕๐,๐๐๐	√			๒๕๐,๐๐๐		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๑๓.อุดหนุนโครงการทักษะ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตร	๒๕๐,๐๐๐	√			๒๕๐,๐๐๐		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๑๔.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันแก่โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๔,๕๙๗,๔๐๐		√		๒,๓๐๖,๖๖๘	๒,๒๙๐,๗๓๒	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ	๗,๐๒๔,๒๗๕				๓,๔๘๔,๒๙๑	๓,๓๙๒,๐๘๔			

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
แผนงานสาธารณสุข									
๑. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐			√		๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ก.ค.๖๙	กอง สาธารณสุข	
๒. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	√			๕๘,๘๕๔	๑,๑๔๖	ก.พ.๖๙ - พ.ค.๖๙	กอง สาธารณสุข	
๓. อุดหนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐			√		๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๒๙๐,๐๐๐				๕๘,๘๕๔	๒๓๑,๑๔๖			

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง	๑๒๐,๐๐๐	√			๑๑๓,๓๑๕	๖,๖๘๕	มี.ค.๖๙	งานป้องกันฯ	
๒. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐			√		๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๙	งานป้องกันฯ	
๓. อุดหนุนศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	๒๐,๐๐๐			√		๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	งานป้องกันฯ	
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๑๖๕,๐๐๐				๑๑๓,๓๑๕	๕๑,๖๘๕			

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
แผนงานเคหะและชุมชน									
๑.รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	√			๓๑,๗๗๗	๖๘,๒๒๓	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	
๒.จ้างเหมาบริการชุดหรือปรับปรุงหลุม ขยะและถนนภายในสถานที่ทิ้งขยะบ้าน ท้ายเรือ หมู่ที่ ๑๒	๑๕๐,๐๐๐		√		๓๖,๔๙๕	๑๑๓,๕๐๕	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	
๓.จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน และทางเท้า	๑,๕๑๒,๐๐๐		√		๖๖๙,๙๐๐	๘๔๒,๑๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุข	
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๑,๗๖๒,๐๐๐				๗๓๘,๑๗๒	๑,๐๒๓,๘๒๘			

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐			√		๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐					๒๐๐,๐๐๐			

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
แผนงานงบกลาง									
๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๕๑๖,๐๐๐		√		๕,๙๐๘,๓๐๐	๖,๕๐๗,๗๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๒.เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๑๒๑,๖๐๐		√		๑,๐๕๔,๒๐๐	๑,๐๖๗,๔๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๐๐๐		√		๓๙,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๔.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐			√		๑๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๙ - ส.ค.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๕.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๕๐,๐๐๐			√		๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	งานป้องกันฯ	
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ	๑๔,๘๗๑,๖๐๐				๗,๐๐๑,๕๐๐	๗,๖๗๐,๑๐๐			

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑.เทศบาลพบประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	√			๙๗,๗๓๒	๒,๒๖๘	ก.พ.๖๙ - มี.ค.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๒.ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำ ชุมชน	๓๐๐,๐๐๐			√		๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - พ.ค.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๓.ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการ รวมกลุ่มของประชาชน	๘๐,๐๐๐			√		๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.พ.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๔.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๕๐,๐๐๐			√		๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๕.ส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผน ชุมชน	๒๐,๐๐๐			√		๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๖.อุดหนุนกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ ชุมชนในเขตเทศบาล	๖๐,๐๐๐			√		๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - มิ.ย.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๗.จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม สำหรับใช้เป็นส่วนรวมในชุมชน	๔๘๐,๐๐๐			√		๔๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
๘.อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลตำบลร่องพินุลย์	๒๐๐,๐๐๐			√		๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ก.ค.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ	๑,๒๙๐,๐๐๐				๙๗,๗๓๒	๑,๒๐๒,๒๖๘			

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
แผนงานการเกษตร									
๑. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	๓๐,๐๐๐			√		๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.พ.๖๙	งานพัฒนา ชุมชน	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐					๓๐,๐๐๐			

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น									
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑.งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (วัดเขาน้อย)	๒๐,๐๐๐			√		๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙	กองการศึกษา	
๒.จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	๕๐,๐๐๐	√			๔๘,๙๙๘	๑,๐๐๒	ม.ค.๖๙	กองการศึกษา	
๓.จัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	√			๑๔,๔๐๒.๓๑	๓๕,๕๙๗.๖๙	พ.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๔.จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๕,๐๐๐			√		๒๕,๐๐๐	ก.ค.๖๙	กองการศึกษา	

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๕.จัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน กตัญญู	๒๐๐,๐๐๐	√			๘๐,๒๖๕	๑๑๙,๗๓๕	เม.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๖.จัดงานประเพณีวันตรุษจีน	๒๐๐,๐๐๐	√			๗๗,๘๑๐.๙๕	๙๒,๑๘๙.๐๕	ม.ค.๖๙ - ก.พ.๖๙	กองการศึกษา	
๗.ประเพณีสำคัญอื่นๆ ตามหนังสือสั่ง การ และหรือที่ท้องถิ่นกำหนดขึ้น	๕๐,๐๐๐			√		๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๘.สืบสานประเพณีตักบาตรเทโววันออก พรรษาวัดเขาน้อย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ	๕๐,๐๐๐	√			๑๑,๕๒๐	๓๘,๔๘๐	ต.ค.๖๙	กองการศึกษา	
๙.อุดหนุนจัดทำมรรับงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบ	๒๐,๐๐๐			√		๒๐,๐๐๐	ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๑๐.อุดหนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุ	๙,๕๐๐	√			๙,๕๐๐		ก.พ.๖๙	กองการศึกษา	
๑๑.อุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจ	๕๐,๐๐๐	√			๕๐,๐๐๐		มี.ค.๖๙	กองการศึกษา	
๑๒.อุดหนุนประเพณีลากพระ (วัดในเขตเทศบาล)	๗๕,๐๐๐	√			๑๕๐,๐๐๐		ต.ค.๖๙	กองการศึกษา	
๑๓.จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ ประชาชนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์	๔๕๐,๐๐๐			√		๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ก.ค.๖๙	กองการศึกษา	
๑๔.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน อำเภอร่อนพิบูลย์	๓๐๐,๐๐๐			√		๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙	กองการศึกษา	
๑๕.อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนอำเภอร่อนพิบูลย์	๑๐๐,๐๐๐			√		๑๐๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ	๑,๗๙๙,๕๐๐				๔๔๒,๔๙๕	๙๐๒,๐๐๓.๗๔			

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน									
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายข้างบ้านนางอำพัน หมู่ที่ ๑๒ ต.ร่อน พิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๙๑,๐๐๐	√			๙๑,๐๐๐		พ.ย.๖๘ - ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายตลาดใหม่ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓๓ ต.ร่อน พิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๑๖๔,๐๐๐			√		๑๖๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนน สายบ้านนายนิคม - บ้านนายสำนวน (ช่วงที่ ๒) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๒๗ - ๐๖๗ หมู่ที่ ๑๐ ต.ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๑๕๒,๐๐๐			√		๑๕๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายโรงถ่านเก่า - นาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๔๗๔,๐๐๐			√		๔๗๔,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙	กองช่าง	
๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายโรงอิฐสมหมาย ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๒๕๓,๐๐๐			√		๒๕๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙	กองช่าง	

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสวนผัก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.ร้อนพิบูลย์ อ.ร้อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๒๓๕,๐๐๐			√		๒๓๕,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่บ้านปรีชาทอง (ช่วงที่ ๑) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๒๗-๐๑๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.ร้อนพิบูลย์ อ.ร้อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๔๔๒,๐๐๐	√			๔๑๙,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร้อนพิบูลย์ หมู่ที่ ๗ ต.ร้อนพิบูลย์ อ.ร้อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๑๗๙,๐๐๐	√			๑๕๘,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนสี่ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.ร้อนพิบูลย์ อ.ร้อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๓๗๘,๐๐๐	√			๓๔๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - เม.ษ.๖๙	กองช่าง	

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๐.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายป่าชมพู่ – หลังการไฟฟ้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๒๗ – ๐๕๓ หมู่ที่ ๕ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๓๖๗,๐๐๐			√		๓๖๗,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - เม.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๑.ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมเป็น สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายพัน หมู่ที่ ๗ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๓๙๐,๐๐๐	√			๓๕๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙	กองช่าง	
๑๒.ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมเป็นสะพาน ค.ส.ล. ถนนสายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ ๗ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๓๓๙,๐๐๐	√			๓๑๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙	กองช่าง	
๑๓.ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายสี่แยกไปร่อนนา – บ้านท้ายเรือ หมู่ที่ ๑๒ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ	๑,๖๙๖,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			√		๑,๖๙๖,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - มิ.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๔.ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านนายพัน – ป่าชมพู่ หมู่ที่ ๑๓ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	๑,๘๗๗,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			√		๑,๘๗๗,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - มิ.ย.๖๙	กองช่าง	
รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ	๗,๐๓๗,๐๐๐				๑,๖๘๔,๐๐๐	๕,๓๕๓,๐๐๐			

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี									
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐			√		๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	
๒.จัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีและวัน สำคัญของชาติ	๑๐๐,๐๐๐		√		๒๘,๖๗๖	๕๑,๓๒๔	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	
๓.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม พระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรฯ ๒๘ กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๔,๕๐๐			√		๔,๕๐๐	ก.ค.๖๙	สำนักปลัด	
๔.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม พระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๔,๕๐๐			√		๔,๕๐๐	มิ.ย.๖๙	สำนักปลัด	
๕.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม พระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๔,๕๐๐			√		๔,๕๐๐	ส.ค.๖๙	สำนักปลัด	
๖.จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	๕,๐๐๐			√		๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๗.ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์	๓๐,๐๐๐			√		๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ก.ค.๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ	๑๗๘,๕๐๐				๒๘,๖๗๖	๑๖๙,๘๒๔			