



ประกาศเทศบาลตำบลร้อนพิบูลย์  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย เทศบาลตำบลร้อนพิบูลย์ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ แซ่ไข่)

นายกเทศมนตรีตำบลร้อนพิบูลย์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ดังนี้

๑. โครงการตามเทศบัญญัติและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔			
๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๑	โครงการ
๒. โครงการกันเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓			
๒.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
๒.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๑๐	โครงการ

สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- ร้อยละการประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๖๖

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

- ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ	
						จัดซื้อ	จัดจ้าง		
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายนิคม- บ้านนายสำนวน หมู่ที่ ๑๐	๖๐๒,๐๐๐.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๕.๘๘		✓	ค้างจ่าย ๒๕๖๓	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังบ้านผู้ใหญ่ราย หมู่ที่ ๑๒	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๕๑		✓	ค้างจ่าย ๒๕๖๓	
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายสมพร สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๗	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๒		✓	ค้างจ่าย ๒๕๖๓	
๔	ก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ ๗	๖๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๕๐.๓๓		✓	ค้างจ่าย ๒๕๖๓	
๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด ๒ ช่องทาง ถนนบ้านหินลับ- บ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๗	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐		✓	ค้างจ่าย ๒๕๖๓	
๖	ซ่อมแซมหลังคา ศาลาพักผ่อน และรายการอื่น ๆ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์	๘๓๒,๐๐๐.๐๐	๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๔.๐๖		✓	ค้างจ่าย ๒๕๖๓	
ยอดยกไป		๒,๗๖๒,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๑.๘๐				

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)		จัดซื้อ	จัดจ้าง	
		ยอดยกมา	๒,๗๖๒,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๑.๘๐		
๗	ก่อสร้างทอหลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิดช่องเดี่ยว ช่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๗	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๒๐		✓	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๘	ก่อสร้างทอหลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิดช่องเดี่ยว ถนนบ้านวังไพร-สถานีรถไฟร้อนพิบูลย์ หมู่ที่ ๗	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๒๑		✓	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๙	ก่อสร้างทอหลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิดช่องเดี่ยว ถนนสายบ้านเจ๊กู๊ด หมู่ที่ ๗	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๒๐		✓	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๑๐	ก่อสร้างทอหลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิด ๒ ช่องทาง ถนนสายหน้าบ้านครูไพศาล-บ้านทุ่งโหมะ หมู่ที่ ๕	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๑๘		✓	ค้างจ่าย ๒๕๖๓
๑๑	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. คลองน้ำขุน หน้า โรงเรียนตรุณศึกษา หมู่ที่ ๗	๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๘,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕.๐๗		✓	งบประมาณ ๒๕๖๔
รวม		๔,๙๐๑,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๖๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๗.๖๖			